

Nyilatkozat

Hiánypótlás 1. pontjához

Alulírott Szabados Péter, mint Gyarmat Községi Önkormányzat hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a **KEOP-5.5.0/B-12-2013-0256** azonosítószámú projekt keretein belül a kivitelezési szerződésmódosítás tárgyát képező redőnyök cseréjének teljes összegét az önkormányzat saját forrásból fedezi, melynek teljes összege nettó 425.595,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 540.506,- Ft.

Kelt: Gyarmat, 2015. március 24.



Szabados Péter
polgármester

Gyarmat Községi Önkormányzat



Nyilatkozat
Hiánypótlás 4. pontjához

Alulírott Szabados Péter, mint Gyarmat Községi Önkormányzat hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a **KEOP-5.5.0/B-12-2013-0256** azonosítószámú projekt keretein belül a kivitelezési szerződésmódosítás tárgyát képező többlet műszaki tartalom megvalósítására (redőny) valamint a szerződésmódosításra előre nem látható okok miatt került sor.

Indoklás:

A redőnyszerkezetek az épület óvoda funkciójához illesztetten hozzájárulnak az épület külső nyári hővédelmének javításához ez által csökkentve a belső óvodai foglalkoztatók és egyéb helyiségek felmelegedését. Továbbá mivel a kisgyermek életkori fejlődéséhez nélkülözhetetlen a délutáni alvás az ehhez szükséges sötét és a zajmentes környezet, szintén jótékony hatással van a redőnyök felszerelése az funkció betöltéséhez.

A kiadott dokumentációban foglalt műszaki tartalom nem rendelkezett a meglévő redőnyök cseréjéről, így ennek megfelelően azok kibontás után visszaépítésre kerültek volna a kicserélt nyílászárókra. A kibontás utáni visszaépítés műszakilag és esztétikailag sem lett volna optimális megoldás: előre láthatóan a beruházás átadását követően a meglévő állapotában is elavult szerkezetek normál használatból adódó javítása és/vagy cseréje vált volna időszerűvé, ami viszont az energetikai korszerűsítéssel megvalósított nyílászárók és hőszigetelések műszaki és esztétikai roncsolásával járt volna együtt. Megrendelő és Vállalkozó ennek megelőzésére állapotok meg a műszaki tartalom módosításáról.

Kelt: Gyarmat, 2015. március 24.



Szabados Péter
polgármester
Gyarmat Községi Önkormányzat



Nyilatkozat
Hiánypótlás 5. pontjához

Alulírott Szabados Péter, mint Gyarmat Községi Önkormányzat hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a **KEOP-5.5.0/B-12-2013-0256** azonosítószámú projekt keretein belül megvalósított kivitelezési munkálatok módosított műszaki tartalmában szereplő tételek (redőny) külön megrendelt munkatételnek minősülnek. A szerződéskötés alapját képező dokumentációban illetve a szerződéses árban nem szereplő tételekről van szó.

Mellékleten csatoljuk a pótmunkával érintett tételekre a kivitelezési munkálatokat végző vállalkozótól kapott árajánlatot.

Kelt: Gyarmat, 2015. március 24.



Szabados Péter
polgármester

Gyarmat Községi Önkormányzat



GYARMAT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9126 Gyarmat, Magyar utca 14.

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV

PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

1134 Budapest, Váci út 45.

Tárgy: Hiánypótlás teljesítése a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0256 azonosító számú projekthez kapcsolódóan

Tisztelt Minisztérium!

Az Önök által megküldött, 2015. március 18-án kelt K-2015/03-0221743/0 iktatószámú, „Felhívás tényállás tisztázásra (utólagos szerződésmódosítás ellenőrzés)” tárgyú levelükben szereplő hiányosságokat az alábbiak szerint teljesítjük:

1. Csatoljuk a Kedvezményezett nyilatkozatát a többlet műszaki tartalom saját forrásból való finanszírozására.
2. Csatoljuk a szerződésmódosításról szóló hirdetményt.
3. Csatoljuk az alap vállalkozási szerződést.
4. Csatoljuk a Kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződésmódosítással érintett műszaki tételek előre nem látható többlet munkát jelentettek.
5. Csatoljuk a Kedvezményezett nyilatkozatát a többlet műszaki tartalomra vonatkozó ajánlat megrendeléséről, valamint csatoljuk a redőnyökre kapott árajánlatot.

Kérjük, hiánypótlásunkat elfogadni és a közbeszerzés utóellenőrzését jóváhagyni szíveskedjenek!

Kelt: Gyarmat, 2015. március 24.

Tisztelettel:


Szabados Péter
polgármester

